



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OFICIO: DOP/CUAX/2025/060  
ASUNTO: ENTREGA 3ER TRIMESTRE SRFT

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Y COORDINACIÓN HACENDARIA



29 OCT. 2025  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y  
COORDINACIÓN HACENDARIA

**PRESENTE:**

QUIEN SUSCRIBE EL C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA, TLAX. ENTREGO DE MANERA ECONÓMICA LOS REPORTES SIGUIENTES CONFORME A LOS ANEXOS DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) TERCER TRIMESTRE PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2025:

- 1.- ANEXO A (EJERCICIO DEL GASTO)
- 2.- ANEXO B (DESTINO DEL GASTO)
- 3.- ANEXO C (INDICADORES)

DE ACUERDO AL PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025).

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN O ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE  
CUAXOMULCO, TLAXCALA A 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.



C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	CUAXOMULCO TLAXCALA, TLAX.

Trimestre a reportar:	3ER trimestre de 2025
-----------------------	-----------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
					\$30.73	\$0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAISMUN			2	626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAISMUN			2	626	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,854.63	6,036,854.63	6,036,854.63	6,036,854.63	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

  
 GOBIERNO DE  
**CUAXOMULCO**  
 2024-2027  
 BRAS PUBLICAS

  
 GOBIERNO DE  
**CUAXOMULCO**  
 2024-2027  
 PRESIDENCIA

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2025
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + RENDIMIENTOS - REINTEGROS
MINISTRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: 3ER TRIM 2025 (01 JUL A 30 SEPT 2025)
COMPROMETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENÉRICA, ETC. CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Municipio: CUAXOMULCO TLAXCALA, TLAX.

Trimestre a reportar: 3ER Trimestre de 2025

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
					Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECUICUILCO	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	64,216.95	64,216.95	64,216.95	
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA FELICIANO	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	134,350.94	134,350.94	134,350.94	
3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE TOTOTLA	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	116,970.93	116,970.93	116,970.93	
4	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	413,429.16	413,429.16	413,429.16	
5	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	220,759.09	220,759.09	220,759.09	
6	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE REFORMA	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	449,203.63	449,203.63	449,203.63	
7	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA SECCION	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	112,587.92	112,587.92	112,587.92	
8	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS PINOS	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	60,925.66	60,925.66	60,925.66	
9	REMODELACION DE ANDADOR URBANO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
10	ESTUDIO DE ANALISIS Y MUESTREO INSTANTANEO DE ACUERDO CON LA NOM-127-SSA1-2021 PARA CUATRO POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	146,044.00	146,044.00	146,044.00	
11	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE CALZADA GUADALUPE	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	950,000.00	950,000.00	950,000.00	
12	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE PRIVADA 3 HERMANOS	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	107,152.33	107,152.33	107,152.33	
13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE EL LLANO PRIMERA SECCION	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	474,168.92	474,168.92	474,168.92	
14	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL LLANO PRIMERA ETAPA	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA HERNANDEZ	33	1004	FAISMUN	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	476,674.51	476,674.51	476,674.51	
16	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	60170.59	100.00	100.00	8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	60,170.59	60,170.59	60,170.59	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							8,127,917.00	8,127,917.00	7,325,170.00	6,036,654.63	6,036,654.63	6,036,654.63	6,036,654.63	6,036,654.63

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

  
 (JAVIER PLUMA CAMPECH) SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

  
 (ROMAN MONTIEL SANTIAGO) GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO  
 2024-2027  
 PRESIDENCIA

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

**MUNICIPIO DE CUAXOMULCO**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

**PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			
	2do. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			
	3er. Trimestre	69%	11	16	69%	11	16	
	4to. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			

**MUNICIPIO DE CUAXOMULCO**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			
	2do. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			
	3er. Trimestre	31%	5	16	31%	5	16	
	4to. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			

**MUNICIPIO DE CUAXOMULCO**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			
	2do. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			
	3er. Trimestre	0%	0	16	0%	0	16	
	4to. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			

\* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

\*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

\*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual 15 proyectos.

NOTA:  $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/45 = 1 = 100\%$

(JAVIER PLUMA CAMPECH)

Elaboró

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**MUNICIPIO DE CUAXOMULCO**  
**GOBIERNO DE GUAYABATE (SANTO)**  
 Autorizó  
**PRESIDENCIA**